

表-4.2 健全性評価一覧表

橋梁名	路線名	架設年 (年)	供用 年数 (年)	橋長 (m)	橋梁形式	前回点検結果 (健全性) 【H29~H30】							前回点検 以降の 補修履歴	今回点検結果 (健全性) 【9月~11月】							健全性 の変化 △:健全 ▼:劣化	
						上部工		下部工		支承部	路上・ 付属物	橋梁の 健全性		上部工		下部工		支承部	路上・ 付属物	橋梁の 健全性		
						床版 (頂版)	主桁等 (側壁)	橋台 (翼壁)	橋脚					床版 (頂版)	主桁等 (側壁)	橋台 (翼壁)	橋脚					
1	坊領東橋	町道坊領向原線	2019	3	133.0	4径間連続合成床版一体型鋼桁橋	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	I	I	II	I	—	
2	上万西橋	町道妻木上万平田線	不明	不明	10.2	RCT桁橋	II	II	I	—	I	III	II	—	II	II	II	—	I	II	II	—
3	岩風呂橋	町道妻木上万平田線	1996	26	10.7	PC中空床版橋	—	I	I	—	I	II	I	—	—	I	II	—	I	II	II	▼
4	東上万橋	町道上万保田線	1936	86	11.0	RCT桁橋	II	III	I	—	I	III	III	—	II	III	I	—	II	III	III	—
5	橋姫橋	町道上万保田線	不明	不明	6.1	RC床版橋	III	—	II	—	I	III	III	—	III	—	II	—	I	II	III	—
6	荘田橋	町道荘田長田線	2017	5	2.6	プレキャストボックスカルバート	I	I	—	—	—	I	I	—	I	I	—	—	—	I	I	—
7.1	長田橋1 (下流側)	町道荘田長田線	1936	86	10.0	RCT桁橋	II	III	—	—	I	III	III	○	I	II	I	—	I	II	II	△
7.2	長田橋1 (上流側)	町道荘田長田線	1936	86	10.0	PCI桁橋	—	II	II	—	I	III	III	○	II	I	II	—	I	II	II	△
8	金田橋	町道荘田長田線	1995	27	7.7	PC中空床版橋	—	I	II	—	I	II	II	—	II	—	II	—	I	II	II	—
9	大谷橋2	町道平長田線	不明	不明	7.0	RC床版橋	I	—	I	—	I	II	II	—	II	—	II	—	I	II	II	—
10	松尾橋	町道番田線	不明	不明	8.6	RC床版橋	III	—	I	—	I	III	III	—	III	—	II	—	I	III	III	—
11	新金田橋	町道山ノ神線	不明	不明	4.2	RCT桁橋	II	II	I	—	I	II	II	—	II	II	II	—	I	II	II	—
12	王平橋	町道豆谷線	不明	不明	4.7	ボックスカルバート	II	II	—	—	—	II	II	—	II	II	—	—	—	II	II	—
13	本池橋	町道国信末吉線	1989	33	5.1	ボックスカルバート	III	III	—	—	—	II	II	—	III	III	—	—	—	II	III	▼
14	一の谷橋	町道一の谷赤松線	1964	58	42.8	4径間単純RCT桁橋	III	III	I	III	II	III	III	—	III	III	I	III	II	III	III	—
15	欠田橋	町道坊領大原線	1965	57	20.1	RC床版橋	II	—	I	—	I	III	III	—	III	—	I	—	I	III	III	—
16	大原橋1	町道坊領大原線	不明	不明	2.3	RC床版橋	II	—	I	—	I	I	II	—	II	—	I	—	I	I	II	—
17	種原村橋	町道飯戸寺床線	不明	不明	5.0	ボックスカルバート	III	III	—	—	—	II	II	—	III	III	—	—	—	III	III	▼
18	中高第二橋	町道上中高野田線	2001	21	8.5	PC中空床版橋	—	I	I	—	I	II	I	—	I	—	I	—	I	II	I	—
19	稲光橋	町道稲光線	1999	23	10.9	PC中空床版橋	I	—	I	—	I	I	I	—	I	—	I	—	I	I	I	—
20	末吉西橋	町道末吉稲光線	不明	不明	2.6	RC床版橋	I	—	I	—	I	I	I	—	I	—	I	—	I	I	I	—
21	稲光第二橋	町道末吉稲光線	1992	30	10.2	PCI桁橋	—	I	I	—	I	I	I	—	I	I	I	—	I	II	I	—
22	稲光上橋	町道末吉妻木線	不明	不明	7.3	PCI桁橋	—	I	III	—	I	III	III	—	I	I	III	—	I	III	III	—
23	平下橋	町道荘田平線	1979	43	4.7	RC床版橋	III	—	III	—	I	III	III	—	III	—	III	—	I	III	III	—
24	平田西橋	町道保田平田海岸線	1973	49	10.5	PCI桁橋	—	II	III	—	II	III	III	—	II	II	III	—	II	II	III	—
25	白河橋	町道末吉福尾海岸線	不明	不明	3.4	プレキャストボックスカルバート	II	III	—	—	—	III	II	—	II	III	—	—	—	III	III	▼
26	みどり区歩道橋	町道みどり区線	1990	33	75.4	鋼I桁橋	—	III	I	III	III	III	III	—	—	III	I	III	III	III	III	—

※ みどり区歩道橋の前回点検は H29

※ 赤字は健全性が劣化した箇所青字は向上した箇所。向上した理由は、橋梁の補修、評価の再判定の結果（鳥取県小規模道路橋点検マニュアルの使用）。