

回答

工事名：町道安原淀江線改良工事（1工区）

番号	質問事項	回答
1	<p>1. 工期について</p> <p>L型擁壁については受注生産であり、今回進入路部分の変更がある場合、発注が遅れます、工期延期及び繰越しは可能ですか。</p>	<p>1. 工期について</p> <p>工期に支障となる事案が発生した場合は、工期延期及び繰越しについて協議願います。</p>
2	<p>1. 地下埋設物について</p> <p>既存の上下水道管があり、大型機械での施工が困難な場合、小型機械等への変更協議は可能ですか。</p> <p>又、図面で確認する限り、既存の上下水道管が掘削等の影響を受け施工が困難に思われます、事前の切回し等の変更協議は可能ですか。</p>	<p>1. 地下埋設物について</p> <p>大型機械での施工が困難となる場合は、協議願います。また、上下水道管の事前の切回し等は想定しておりません。ただし、施工が困難となる場合は、協議願います。</p>
3	<p>1. L型擁壁について</p> <p>図面にL型擁壁底面の地耐力を確認し…とありますが、全種類必要ですか、又、その費用はどうなりますか。</p> <p>工事費内訳書のL型擁壁は標準の県単価が採用してありますが、図面を確認すると底版幅が広く標準品ではなく軟弱土用と思われます、材料単価及び歩掛の変更協議は可能ですか。</p>	<p>1. L型擁壁について</p> <p>地耐力の確認は、平板載荷試験を2箇所実施する想定をしており、擁壁Hの高い箇所、地盤が弱い箇所、又は、地層の変化点で実施する予定としております。費用については変更対象とします。</p> <p>L型擁壁の材料単価については、県単価が砂質土用であったため、粘性土用を採用する場合は、変更対応とします。ただし、歩掛については適用範囲内であるため変更対象としません。</p>
4	<p>1. 交通規制について</p> <p>工事施工中は終日通行止めでの作業になると思われませんが、地元等は了解済ですか。</p> <p>大型車両等の通行は可能ですか、又、その場合で周辺道路に破損等の影響があった場合、補修等の変更協議は可能ですか。</p>	<p>1. 交通規制について</p> <p>工事施工中の終日通行止めについて、地元協議済です。大型車両等の通行についても可能です。周辺道路に破損等の影響があった場合は、協議願います。</p>