

## 海の観光拠点整備基本計画作成スケジュール(案)

令和4年9月1日時点

時期	業務委託	検討委員会	住民参画	情報公開
7月	上	検討委員依頼、公募委員募集開始		
	中			
	下	起工		
8月	上	検討委員会設置	アンケート実施	
	中		↓	
	下			
9月	上	プロポ審査会設置	①企画提案書作成要領の検討	①協議内容公表：WEB
	中			アンケート結果公表
	下			
10月	上			
	中	プロポ審査会 (委員2名が審査員として審査会に参加)		
	下	業務委託契約締結		
11月	上			
	中		②整備の方向性の検討	住民ヒア（方向性） ②協議内容公表：WEB
	下	整備方針	自主組織ヒア（方向性）	住民意見公表
12月	上	市場調査		
	中	現地測量		
	下	概略プラン作成		
1月	上			
	中		③概略プランの検討	住民説明（概略） ③協議内容公表：WEB
	下	概算事業費	自主組織説明（概略）	住民意見公表
2月	上	整備スケジュール		
	中	モデルプラン作成	④モデルプランの確認	パブリックコメント ④協議内容公表：WEB
	下			
3月	上			
	中			パブコメ結果公表
	下	業務完了	⑤基本計画策定	⑤協議内容公表：WEB
4月	上			
	中		(⑥予備日)	(⑥協議内容公表：WEB)
	下			
5月	上			
	中		(⑦予備日)	(⑦協議内容公表：WEB)
	下			
6月	上			
	中		(⑧予備日)	(⑧協議内容公表：WEB)
	下			